

KZT	Mockup	Vloer
Tand: Male	Vloer ligt onder afschot van 2,5%	

Opm.

1° stelbeugels met Post" A" wordt geplaatst op 410mm vanaf begin staaf 6060.

Stelbeugels h.o.h 900mm aanhouden rest wapening h.o.h 150. Let op post 6160 =dubbel ø16;

Opm.: bijhouden hoeveel en welke ø hulpwapening wordt toegepast

